

Total: 1

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP001401003 19150	Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Vajalón	211206402 331803400 020200013 823BA2012	Chiapas	Vajalón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FASSA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$34,093,141	\$34,093,141	\$34,093,141	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	36,240	0.28	0.00	Financiera: / Física: El nulo avance se debe a la poca fuerza de trabajo aun cuando el periodo contractual que se tiene se encuentra vencido, cabe destacar que el director de Obras de Obras Públicas y Vivienda de la Secretaría de Infraestructura, informó de manera económica que se encontraba en acuerdo con el contratista para la conclusión de la obra, así mismo no se cuenta con la información documentada / Registro: