

**MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (INSABI)
INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO PROGRAMA E023 2021
CONVENIO: PM-E023-2021-CHIAPAS-07**

NO.	TIPO DE UNIDAD	CLAVE CLUES	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CONTRATISTAS	CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	EJERCIDO	ECONOMIA	Avenge		Observaciones
											Físico	Finan c.	
1	C.S.	CSSSA007610	Tuxtla Gutiérrez (Patria Nueva)	Tuxtla Gutiérrez	Construcciones Estudios y Supervisiones, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-01/2021	\$ 1,720,201.63	\$ 1,718,481.43	\$ 1,718,481.43	\$ 1,720.20	100%	100%	Obra Terminada
2	C.S.	CSSSA000885	Nueva Tenochtitlan (Rizo De Oro)	Cintalapa		ISA-DIS-INSABI-AD-02/2021	\$ 1,339,687.57	\$ 1,338,347.88	\$ 1,338,347.88	\$ 1,339.69	100%	100%	Obra Terminada
3	C.S.	CSSSA002990	Tiltepec	Jiquipilas		ISA-DIS-INSABI-AD-03/2021	\$ 1,218,197.10	\$ 1,216,978.90	\$ 1,216,978.90	\$ 1,218.20	100%	100%	Obra Terminada
4	C.S.	CSSSA000050	Acala	Acala		ISA-DIS-INSABI-AD-04/2021	\$ 999,724.09	\$ 998,724.37	\$ 998,724.37	\$ 999.72	100%	100%	Obra Terminada
5	C.S.	CSSSA000914	Vistahermosa	Cintalapa	Constructora Alpes del Sureste, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-05/2021	\$ 721,648.50	\$ 720,926.85	\$ 720,926.85	\$ 721.65	100%	100%	Obra Terminada
6	C.S.	CSSSA000890	Pomposo Castellanos	Cintalapa		ISA-DIS-INSABI-AD-06/2021	\$ 580,743.41	\$ 580,162.67	\$ 580,162.67	\$ 580.74	100%	100%	Obra Terminada
7	C.S.	CSSSA007902	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Venustiano Carranza		ISA-DIS-INSABI-AD-07/2021	\$ 518,073.55	\$ 517,555.48	\$ 517,555.48	\$ 518.07	100%	100%	Obra Terminada
8	C.S.	CSSSA002973	Nueva Palestina	Jiquipilas		ISA-DIS-INSABI-AD-08/2021	\$ 259,148.23	\$ 258,889.08	\$ 258,889.08	\$ 259.15	100%	100%	Obra Terminada
9	C.S.	CSSSA004291	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla		ISA-DIS-INSABI-AD-09/2021	\$ 195,154.82	\$ 194,959.67	\$ 194,959.67	\$ 195.15	100%	100%	Obra Terminada
10	C.S.	CSSSA007890	San Francisco Pujiltilic	Venustiano Carranza		ISA-DIS-INSABI-AD-10/2021	\$ 150,680.17	\$ 150,529.49	\$ 150,529.49	\$ 150.68	100%	100%	Obra Terminada
11	C.S.	CSSSA000861	Francisco I. Madero	Cintalapa		ISA-DIS-INSABI-AD-11/2021	\$ 141,364.04	\$ 141,222.68	\$ 141,222.68	\$ 141.36	100%	100%	Obra Terminada
12	CESSA	CSSSA019522	Aldama	Aldama	Cesar Augusto Gordillo Santos	ISA-DIS-INSABI-AD-12/2021	\$ 4,425,174.41	\$ 4,422,961.82	\$ 4,422,961.82	\$ 2,212.59	100%	100%	Obra Terminada
13	CESSA	CSSSA019493	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	Cointech Proyectos, Infraestructura y Tecnologia de Chiapas, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-13/2021	\$ 866,729.38	\$ 865,862.65	\$ 865,862.65	\$ 866.73	100%	100%	Obra Terminada
14	C.S.	CSSSA006905	Betania	Teopisca		ISA-DIS-INSABI-AD-14/2021	\$ 287,177.72	\$ 286,890.54	\$ 286,890.54	\$ 287.18	100%	100%	Obra Terminada
15	C.S.	CSSSA003714	Chalam	Mitontic		ISA-DIS-INSABI-AD-15/2021	\$ 176,911.31	\$ 176,734.40	\$ 176,734.40	\$ 176.91	100%	100%	Obra Terminada

**MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (INSABI)
 INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO PROGRAMA E023 2021**

16	C.S.	CSSSA005546	Chipilinar	Las Rosas	Luis Raúl Pérez García	ISA-DIS-INSABI-AD-16/2021	\$ 632,048.35	\$ 631,416.30	\$ 631,416.30	\$ 632.05	100%	100%	Obra Terminada
17	C.S.	CSSSA002500	San Pedro Pedernal	Huixtán		ISA-DIS-INSABI-AD-17/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
18	C.S.	CSSSA005814	Mitziton	San Cristóbal de las Casas		ISA-DIS-INSABI-AD-18/2021	\$ 831,182.08	\$ 830,350.90	\$ 830,350.90	\$ 831.18	100%	100%	Obra Terminada
19	C.S.	CSSSA006835	Tenejapa	Tenajapa		ISA-DIS-INSABI-AD19/2021	\$ 751,593.05	\$ 750,841.46	\$ 750,841.46	\$ 751.59	100%	100%	Obra Terminada
20	C.S.	CSSSA019254	Yashnail	San Juan Cancuc		ISA-DIS-INSABI-AD-20/2021	\$ 673,289.24	\$ 672,615.95	\$ 672,615.95	\$ 673.29	100%	100%	Obra Terminada
21	C.S.	CSSSA001795	Monte Sinaí	Chicomuselo	Tuxsa, S. de R. L. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-21/2021	\$ 141,364.04	\$ 141,222.68	\$ 141,222.68	\$ 141.36	100%	100%	Obra Terminada
22	C.S.	CSSSA001170	Santa Rosalia	Comitan		ISA-DIS-INSABI-AD-22/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
23	C.S.	CSSSA002314	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa		ISA-DIS-INSABI-AD-23/2021	\$ 4,281,450.68	\$ 4,277,169.23	\$ 4,277,169.23	\$ 4,281.45	100%	100%	Obra Terminada
24	C.S.	CSSSA002722	Badenia	La Independencia	Servicios Optimos Integrales del Sur, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-24/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
25	C.S.	CSSSA002734	Emiliano Zapata	La Independencia		ISA-DIS-INSABI-AD-25/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
26	C.S.	CSSSA002763	La Patria	La Independencia		ISA-DIS-INSABI-AD-26/2021	\$ 141,364.04	\$ 141,222.68	\$ 141,222.68	\$ 141.36	100%	100%	Obra Terminada
27	C.S.	CSSSA017702	Nuevo Huixtán	Las Margaritas		ISA-DIS-INSABI-AD-27/2021	\$ 539,526.81	\$ 538,987.28	\$ 538,987.28	\$ 539.53	100%	100%	Obra Terminada
28	C.S.	CSSSA003393	San Isidro	Las Margaritas		ISA-DIS-INSABI-AD-28/2021	\$ 542,108.55	\$ 541,566.44	\$ 541,566.44	\$ 542.11	100%	100%	Obra Terminada
29	CESSA	CSSSA006263	Socoltenango	Socoltenango	Desconstrucciones Inmobiliarias, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-29/2021	\$ 805,977.69	\$ 805,171.71	\$ 805,171.71	\$ 805.98	100%	100%	Obra Terminada
30	CESSA	CSSSA018962	Tzimol	Tzimol		ISA-DIS-INSABI-AD-30/2021	\$ 866,729.38	\$ 865,862.65	\$ 865,862.65	\$ 866.73	100%	100%	Obra Terminada
31	CESSA	CSSSA000436	Nueva Independencia	Ángel Albino Corzo	Rúben Medina Cundapí	ISA-DIS-INSABI-AD-31/2021	\$ 184,347.99	\$ 184,163.64	\$ 184,163.64	\$ 184.35	100%	100%	Obra Terminada
32	C.S.	CSSSA007960	El Parral	El Parral		ISA-DIS-INSABI-AD-32/2021	\$ 374,874.43	\$ 374,499.56	\$ 374,499.56	\$ 374.87	100%	100%	Obra Terminada
33	C.S.	CSSSA001276	El Diamante de Echeverría	La Concordia		ISA-DIS-INSABI-AD-33/2021	\$ 1,255,218.65	\$ 1,253,963.43	\$ 1,253,963.43	\$ 1,255.22	100%	100%	Obra Terminada
34	C.S.	CSSSA001223	Guadalupe Victoria	La Concordia		ISA-DIS-INSABI-AD-34/2021	\$ 141,364.04	\$ 141,222.68	\$ 141,222.68	\$ 141.36	100%	100%	Obra Terminada

**MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (INSABI)
INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO PROGRAMA E023 2021**

35	C.S.	CSSSA008631	Laguna del Cofre	Montecristo De Guerrero	Servicios para la Construcción y Comercializadora, S.A de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-35/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
36	C.S.	CSSSA007943	San Pedro Buenavista	Villacorzo		ISA-DIS-INSABI-AD-36/2021	\$ 250,925.64	\$ 250,674.71	\$ 250,674.71	\$ 250.93	100%	100%	Obra Terminada
37	C.S.	CSSSA007931	Villa Corzo	Villacorzo		ISA-DIS-INSABI-AD-37/2021	\$ 456,726.07	\$ 456,269.34	\$ 456,269.34	\$ 456.73	100%	100%	Obra Terminada
38	C.S.	CSSSA008206	Roblada Grande	Villaflores		ISA-DIS-INSABI-AD38/2021	\$ 141,364.04	\$ 141,222.68	\$ 141,222.68	\$ 141.36	100%	100%	Obra Terminada
39	C.S.	CSSSA008153	Dr. Domingo Chanona	Villaflores		ISA-DIS-INSABI-AD-39/2021	\$ 313,408.88	\$ 313,095.47	\$ 313,095.47	\$ 313.41	100%	100%	Obra Terminada
40	C.S.	CSSSA008165	Jesús María Garza	Villaflores		ISA-DIS-INSABI-AD-40/2021	\$ 176,911.31	\$ 176,734.40	\$ 176,734.40	\$ 176.91	100%	100%	Obra Terminada
41	C.S.	CSSSA018880	Macayo 3a. Sección	Reforma	Fernando Leyva Rodríguez	ISA-DIS-INSABI-AD-41/2021	\$ 2,980,508.51	\$ 2,979,018.26	\$ 2,979,018.26	\$ 1,490.25	100%	100%	Obra Terminada
42	C.S.	CSSSA017591	Rafael Pascacio Gamboa	Reforma		ISA-DIS-INSABI-AD-42/2021	\$ 903,887.44	\$ 902,983.55	\$ 902,983.55	\$ 903.89	100%	100%	Obra Terminada
43	C.S.	CSSSA005493	Macayo 2a Sección	Reforma	Alexandra Malagon Trujillo	ISA-DIS-INSABI-AD-43/2021	\$ 866,729.38	\$ 865,862.65	\$ 865,862.65	\$ 866.73	100%	100%	Obra Terminada
44	C.S.	CSSSA005464	Centro de Salud Reforma	Reforma		ISA-DIS-INSABI-AD-44/2021	\$ 4,596,871.33	\$ 4,594,572.89	\$ 4,594,572.89	\$ 2,298.44	100%	100%	Obra Terminada
45	C.S.	CSSSA006333	Cerro Las Campanas	Solosuchiapa	Daes Constructores, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-45/2021	\$ 685,023.49	\$ 684,338.47	\$ 684,338.47	\$ 685.02	100%	100%	Obra Terminada
46	C.S.	CSSSA019575	Nuevo San Antonio	Solosuchiapa		ISA-DIS-INSABI-AD-46/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
47	C.S.	CSSSA017912	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Juan Carlos Zoma Gutiérrez	ISA-DIS-INSABI-AD-47/2021	\$ 146,921.26	\$ 146,774.34	\$ 146,774.34	\$ 146.92	100%	100%	Obra Terminada
48	C.S.H.	CSSSA005341	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán		ISA-DIS-INSABI-AD-48/2021	\$ 1,039,445.29	\$ 1,038,405.84	\$ 1,038,405.84	\$ 1,039.45	100%	100%	Obra Terminada
49	C.S.	CSSSA005003	Tectupán	Pichucalco		ISA-DIS-INSABI-AD-49/2021	\$ 585,653.38	\$ 585,067.73	\$ 585,067.73	\$ 585.65	100%	100%	Obra Terminada
50	C.S.	CSSSA004641	Lázaro Cárdenas	Palenque	Generación Ravel S.A.	ISA-DIS-INSABI-AD-50/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
51	C.S.	CSSSA005732	Vicente Guerrero	Salto de Agua		ISA-DIS-INSABI-AD-51/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
52	C.S.	CSSSA019843	Chuchucumil	Salto de Agua		ISA-DIS-INSABI-AD-52/2021	\$ 673,289.24	\$ 672,615.95	\$ 672,615.95	\$ 673.29	100%	100%	Obra Terminada

**MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (INSABI)
 INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO PROGRAMA E023 2021**

53	C.S.	CSSSA005580	Los Naranjos	Sabanilla	de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-53/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
54	C.S.	CSSSA005592	El Paraiso	Sabanilla		ISA-DIS-INSABI-AD-54/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
55	C.S.	CSSSA020065	Joljá	Tila		ISA-DIS-INSABI-AD-55/2021	\$ 537,199.17	\$ 536,661.97	\$ 536,661.97	\$ 537.20	100%	100%	Obra Terminada
56	C.S.	CSSSA004776	Miguel Hidalgo	Palenque		ISA-DIS-INSABI-AD-56/2021	\$ 673,289.24	\$ 672,615.95	\$ 672,615.95	\$ 673.29	100%	100%	Obra Terminada
57	CESSA	CSSSA009314	Tumbalá	Tumbala	Pedro Antonio García Ballinas	ISA-DIS-INSABI-AD-57/2021	\$ 4,555,456.57	\$ 4,553,178.84	\$ 4,553,178.84	\$ 2,277.73	100%	100%	Obra Terminada
58	C.S.	CSSSA000033	Las Brisas	Acacoyagua	Jamal Constructora de México, Acabados y Suministros, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-58/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
59	C.S.H.	CSSSA002203	Escuintla	Escuintla		ISA-DIS-INSABI-AD-59/2021	\$ 4,686,476.55	\$ 4,684,133.31	\$ 4,684,133.31	\$ 2,343.24	100%	100%	Obra Terminada
60	C.S.	CSSSA000091	Barra de Zacapulco	Acapetahua		ISA-DIS-INSABI-AD-60/2021	\$ 663,469.93	\$ 662,806.46	\$ 662,806.46	\$ 663.47	100%	100%	Obra Terminada
61	C.S.	CSSSA002623	Huixtla	Huixtla		ISA-DIS-INSABI-AD-61/2021	\$ 1,389,706.83	\$ 1,388,317.12	\$ 1,388,317.12	\$ 1,389.71	100%	100%	Obra Terminada
62	C.S.	CSSSA018006	Mazatan	Mazatan	Kasto Soluciones en Construcción y acabados MX, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-62/2021	\$ 1,363,498.20	\$ 1,362,134.70	\$ 1,362,134.70	\$ 1,363.50	100%	100%	Obra Terminada
63	C.S.	CSSSA006456	Álvaro Obregón	Tapachula		ISA-DIS-INSABI-AD-63/2021	\$ 212,458.58	\$ 212,246.12	\$ 212,246.12	\$ 212.46	100%	100%	Obra Terminada
64	C.S.	CSSSA006543	Raymundo Enríquez	Tapachula		ISA-DIS-INSABI-AD-64/2021	\$ 193,745.23	\$ 193,551.48	\$ 193,551.48	\$ 193.75	100%	100%	Obra Terminada
65	C.S.	CSSSA018723	Las Palmeras	Tapachula		ISA-DIS-INSABI-AD-65/2021	\$ 206,820.24	\$ 206,613.42	\$ 206,613.42	\$ 206.82	100%	100%	Obra Terminada
66	C.S.	CSSSA006420	Villa de las Flores	Tapachula	CHAM'S Arquitectura Construcción y Servicios, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-66/2021	\$ 304,092.76	\$ 303,788.67	\$ 303,788.67	\$ 304.09	100%	100%	Obra Terminada
67	C.S.	CSSSA007745	Islamapa	Tuzantan		ISA-DIS-INSABI-AD-67/2021	\$ 3,930,478.67	\$ 3,928,513.43	\$ 3,928,513.43	\$ 1,965.24	100%	100%	Obra Terminada
68	C.S.	CSSSA007091	Puerto Arista	Tonala		ISA-DIS-INSABI-AD-68/2021	\$ 923,211.94	\$ 922,750.33	\$ 922,750.33	\$ 461.61	100%	100%	Obra Terminada
69	C.S.	CSSSA005155	Ejido La Esperanza (Zapotal)	Pijijiapan	Constructora Grupo Fencan Tuxtla, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-69/2021	\$ 150,135.12	\$ 150,060.05	\$ 150,060.05	\$ 75.07	100%	100%	Obra Terminada
70	C.S.	CSSSA005073	Hermenegildo Galeana	Pijijiapan		ISA-DIS-INSABI-AD-70/2021	\$ 141,364.04	\$ 141,293.36	\$ 141,293.36	\$ 70.68	100%	100%	Obra Terminada
71	C.S.	CSSSA018641	Villa del Mar	Arriaga		ISA-DIS-INSABI-AD-71/2021	\$ 151,619.89	\$ 151,544.08	\$ 151,544.08	\$ 75.81	100%	100%	Obra Terminada
72	C.S.	CSSSA007185	Pueblo Nuevo	Tonala		ISA-DIS-INSABI-AD-72/2021	\$ 177,136.84	\$ 177,048.27	\$ 177,048.27	\$ 88.57	100%	100%	Obra Terminada

**MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (INSABI)
INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO PROGRAMA E023 2021**

73	C.S.	CSSSA000523	Pesquería La Línea	Arriaga	Corporativo Constructor Loma, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-73/2021	\$ 489,353.16	\$ 489,108.48	\$ 489,108.48	\$ 244.68	100%	100%	Obra Terminada
74	C.S.	CSSSA007226	Ejido Morelos (Estación Mojarras)	Tonala		ISA-DIS-INSABI-AD-74/2021	\$ 684,336.14	\$ 683,993.97	\$ 683,993.97	\$ 342.17	100%	100%	Obra Terminada
75	C.S.	CSSSA005032	Las Brisas	Pijijiapan		ISA-DIS-INSABI-AD-75/2021	\$ 542,108.55	\$ 541,837.50	\$ 541,837.50	\$ 271.05	100%	100%	Obra Terminada
76	C.S.	CSSSA007115	Cabeza de Toro	Tonala		ISA-DIS-INSABI-AD-76/2021	\$ 451,651.57	\$ 451,425.74	\$ 451,425.74	\$ 225.83	100%	100%	Obra Terminada
77	C.S.	CSSSA009425	Paredón	Tonala		ISA-DIS-INSABI-AD-77/2021	\$ 3,094,359.72	\$ 3,092,812.54	\$ 3,092,812.54	\$ 1,547.18	100%	100%	Obra Terminada
78	C.S.	CSSSA003842	Ocosingo	Ocosingo	Construcrima del Sureste, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-78/2021	\$ 2,609,459.49	\$ 2,608,154.76	\$ 2,608,154.76	\$ 1,304.73	100%	100%	Obra Terminada
79	C.S.H.	CSSSA008870	San Quintín	Ocosingo	Adalberto Castillo Torres	ISA-DIS-INSABI-AD-79/2021	\$ 2,883,603.61	\$ 2,880,720.01	\$ 2,880,720.01	\$ 2,883.60	100%	100%	Obra Terminada
80	C.S.	CSSSA018443	Belisario Domínguez	Altamirano		ISA-DIS-INSABI-AD-80/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
81	C.S.	CSSSA002010	Juan Sabines Verapaz	Chilón		ISA-DIS-INSABI-AD-81/2021	\$ 489,353.16	\$ 488,863.81	\$ 488,863.81	\$ 489.35	100%	100%	Obra Terminada
82	C.S.	CSSSA001841	Bachajon	Chilón		ISA-DIS-INSABI-AD-82/2021	\$ 150,680.17	\$ 150,529.49	\$ 150,529.49	\$ 150.68	100%	100%	Obra Terminada
83	C.S.	CSSSA018863	El Edén	Chilón		ISA-DIS-INSABI-AD-83/2021	\$ 145,182.80	\$ 145,037.62	\$ 145,037.62	\$ 145.18	100%	100%	Obra Terminada
84	C.S.	CSSSA004146	La Trinidad	Ocosingo		ISA-DIS-INSABI-AD-84/2021	\$ 593,508.50	\$ 592,914.99	\$ 592,914.99	\$ 593.51	100%	100%	Obra Terminada
85	C.S.	CSSSA004163	Chavarico Las Palmas	Ocosingo		ISA-DIS-INSABI-AD-85/2021	\$ 142,303.75	\$ 142,161.45	\$ 142,161.45	\$ 142.30	100%	100%	Obra Terminada
86	C.S.	CSSSA018472	San Martín	Ocosingo		ISA-DIS-INSABI-AD-86/2021	\$ 189,986.34	\$ 189,796.35	\$ 189,796.35	\$ 189.99	100%	100%	Obra Terminada
87	C.S.	CSSSA004250	Patihuitz	Ocosingo		ISA-DIS-INSABI-AD-87/2021	\$ 184,347.99	\$ 184,163.64	\$ 184,163.64	\$ 184.35	100%	100%	Obra Terminada
88	C.S.	CSSSA019650	Tomas Munzer	Ocosingo		ISA-DIS-INSABI-AD-88/2021	\$ 176,911.31	\$ 176,734.40	\$ 176,734.40	\$ 176.91	100%	100%	Obra Terminada

**MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (INSABI)
 INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO PROGRAMA E023 2021**

89	C.S.	CSSSA019230	Nueva Morelia	Amatenango de La Frontera	Grupo Three Boxes, S.A. de C.V.	ISA-DIS-INSABI-AD-89/2021	\$ 141,364.04	\$ 141,222.68	\$ 141,222.68	\$ 141.36	100%	100%	Obra Terminada
90	C.S.	CSSSA000610	Nuevo Pacayal	Bella Vista		ISA-DIS-INSABI-AD-90/2021	\$ 436,697.09	\$ 436,260.39	\$ 436,260.39	\$ 436.70	100%	100%	Obra Terminada
91	C.S.	CSSSA000634	Las Chicharras	Bella Vista		ISA-DIS-INSABI-AD-91/2021	\$ 748,651.37	\$ 747,902.72	\$ 747,902.72	\$ 748.65	100%	100%	Obra Terminada
92	C.S.	CSSSA005254	Zapotillo	El Porvenir		ISA-DIS-INSABI-AD-92/2021	\$ 176,911.31	\$ 176,734.40	\$ 176,734.40	\$ 176.91	100%	100%	Obra Terminada
93	C.S.	CSSSA003603	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero		ISA-DIS-INSABI-AD-93/2021	\$ 358,219.05	\$ 357,860.83	\$ 357,860.83	\$ 358.22	100%	100%	Obra Terminada
94	CESSA	CSSSA018583	Belisario Domínguez	Motozintla		ISA-DIS-INSABI-AD-94/2021	\$ 866,729.38	\$ 865,862.65	\$ 865,862.65	\$ 866.73	100%	100%	Obra Terminada
95	C.S.	CSSSA003760	Rincón del Bosque	Motozintla		ISA-DIS-INSABI-AD-95/2021	\$ 673,289.24	\$ 672,615.95	\$ 672,615.95	\$ 673.29	100%	100%	Obra Terminada
96	C.S.	CSSSA012985	Villahermosa	Motozintla		ISA-DIS-INSABI-AD-96/2021	\$ 1,299,877.35	\$ 1,298,577.47	\$ 1,298,577.47	\$ 1,299.88	100%	100%	Obra Terminada
97	C.S.	CSSSA003726	Motozintla de Mendoza	Motozintla		ISA-DIS-INSABI-AD-97/2021	\$ 157,277.01	\$ 157,119.73	\$ 157,119.73	\$ 157.28	100%	100%	Obra Terminada
98	C.S.H.	CSSSA005901	Siltepec	Siltepec		ISA-DIS-INSABI-AD-98/2021	\$ 150,680.17	\$ 150,529.49	\$ 150,529.49	\$ 150.68	100%	100%	Obra Terminada
TOTAL:							\$ 83,549,960.20	\$ 83,483,705.10	\$ 83,483,705.10	\$ 66,255.10			


