

Total: 211

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conaval	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miliestrados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130 40524537 3	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal, Tuxtla Gutierrez (Colonia Corro Nuseco).	2.2.1.- 101-SE- 16-01- 02-001	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Salud	En Ejecución	2012	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$1,851,698	\$1,851,698	\$1,851,698	50.00	\$0	Obra	553,374	100.00	80.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. La Fuente de financiamiento de este Proyecto es FAFEF 2012 (Ingresos Presupuestales) - SISTEMA: Para al siguiente ciclo.
CHP00140 20031972 8	13901032- Jardín de Niños Delicia Ninón (Referendo)	2112073 032521A 012009E 139001- 5828C	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2010	\$116,240	\$116,240	\$116,240	\$116,240	\$116,240	\$116,240	\$116,240	100.00	\$0	Espacio educativo	276	0.10	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Definición de obra (tercería, cancelación, instalación eléctrica e Hidrosanitaria, acabados, muebles y sanitarios, Cerrajería y Soterramiento) y Obra Exterior Localidad: Tuxtla Gutierrez - SISTEMA: Para al siguiente ciclo.
CHP00140 20032058 9	1320020- Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica No. 170 (Referendo)	2112073 032521A 012009E 130001- 5828C	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$845,441	\$845,441	\$845,441	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	322	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Mobiliario Y Equipo Localidad: Tonalá
CHP00140 20032060 2	1320021- Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Tuxtla Gutierrez (Referendo)	2112073 032521A 012009E 139002- 5828C	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,204,123	\$9,204,123	\$9,204,123	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	13000	3.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de Edificio de Oficinas Administrativas , un Taller de Mantenimiento de Microcomputador as y un Laboratorio de Manufactura De Anticipo Localidad: Tuxtla Gutierrez - SISTEMA: Para al siguiente ciclo.
CHP00140 20032064 1	1320008- Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica San Cristóbal (Referendo)	2112073 032521A 012009E 130003- 5828C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,340,555	\$1,340,555	\$1,340,555	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	50	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Mobiliario y equipo para laboratorio de técnicas de enfermería y prácticas de salud comunitaria Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Para al siguiente ciclo.
CHP00140 20032065 7	1320013- Escuela Preparatoria Agnes Gontijo Gordillo (Referendo)	2112073 032522A 012009E 138003- 5828C	Chiapas	Yanustlán Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$392,017	\$392,017	\$392,017	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	94	0.40	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de laboratorio multidisciplinario (Química) con mobiliario y equipo Localidad: Soyatlán SISTEMA: Para al siguiente ciclo.
CHP00140 20032069 5	136002- Escuela Preparatoria Agnes Emiliano Sageta Salazar	2112073 032522A 012009E 138001- 5828C	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2007	\$6,670	\$6,670	\$6,670	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	535	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de un dormitorio con capacidad de 50 alumnos y 6 aseos ( 2 vestidores, 2 aseos secos, servicios sanitarios y 2 áreas domésticas) Localidad: Tierra Y Libertad
CHP00140 20032073 0	136004- Preparatoria Agnes Emilian Manuel Altamirano	2112073 032522A 012009E 138001- 5828C	Chiapas	Vajalón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2007	\$580,644	\$580,644	\$580,644	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	216	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 6 Aulas Didácticas, un taller operador de paquetes de cómputo, un laboratorio multidisciplinario, 2 módulos de Servicio de Servicio Sanitario, un Botiquín, un Área Administrativa, Intendencia; Obra Exterior Localidad:

Total: 211

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conectivo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miliestado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20032074 8	1320013- Telebachillerato No. 112 Lidardo Gudiño del Río (Referendo)	2112073 032022A 012000E 130189-5828C	Chiapas	Benemérito de las Américas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$48,165	\$48,165	\$48,165		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	134	2.00	100.00	Vejalón - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032076 7	1320014- Telebachillerato No. 113 Adolfo López Mateos (Referendo)	2112073 032022A 012000E 130189-5828C	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$58,821	\$58,821	\$58,821		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	377	2.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Meta: Construcción de 2 Aulas didácticas Localidad: General Albarco Piedra - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032078 8	1320015- Escuela Preparatoria Salomón González Blanco (Referendo)	2112073 032022A 012000E 130189-5828C	Chiapas	Barriles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$849,934	\$849,934	\$849,934		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	766	1.00	80.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo Localidad: Barro Colorado - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032080 7	1320016- Escuela Preparatoria Jaime Sabines Gutiérrez (Referendo)	2112073 032022A 012000E 130189-5828C	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$125,234	\$125,234	\$125,234		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	100	4.00	76.00	Financiera / Física / Registro: Meta: Construcción de 4 Aulas Didácticas Localidad: Cacahoatán - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032082 8	1320017- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez (Referendo)	2112073 032022A 012000E 130189-5828C	Chiapas	Ruehbatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$86,593	\$86,593	\$86,593		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	91	3.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Meta: Construcción de 3 Aulas Didácticas Localidad: Chamulapita - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032084 5	1320018- Escuela Preparatoria No. 5 del Estado (Referendo)	2112073 032022A 012000E 130189-5828C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$845,798	\$845,798	\$845,798		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	90	1.00	80.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de Talleres Operador de Paquetes de Computo (Equipado) Localidad: Tuxtla Gutiérrez
CHP00140 20032086 5	1320022- Colegio de Bachilleres de Chiapas No. 109 (Referendo)	2112073 032022A 012000E 130189-5828C	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$916,941	\$916,941	\$916,941		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	155	15.00	75.00	Financiera / Física / Registro: Meta: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Incluye Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado, Laboratorio Multidisciplinario, Incluye 2 Anexos Localidad: Nuevo San Juan Chamula (El Pasayal) - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032089 5	1320023- Colegio de Bachilleres de Chiapas 128 Zamora Pico de Oro (Referendo)	2112073 032022A 012000E 130189-5828C	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$505,243	\$505,243	\$505,243		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	300	12.00	98.00	Financiera / Física / Registro: Meta: Construcción de Talleres Operador de Paquetes de Computo, Incluye Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado, Administración Incluye 9 Anexos Localidad: Zamora Pico de Oro - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032094 6	1320024- Colegio de Bachilleres de Chiapas 127 Pavoneal (Referendo)	2112073 032022A 012000E 130189-5828C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,021,250	\$1,021,250	\$1,021,250		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	300	14.00	48.00	Financiera / Física / Registro: Meta: Construcción de Laboratorio Multidisciplinario, Incluye 2 Anexos (Almohén - Preparación y Reactivos), Incluye Equipo y Mobiliario, Administración Incluye 3 Anexos (3 Localidad: Pavoneal - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032103 9	1320005- Telebachillerato No. 108 Valentín Gómez Farías (Referendo)	2112073 032022A 012000E 130211-5828C	Chiapas	Francisco León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$196,420	\$196,420	\$196,420	\$173,623	\$173,623	\$173,623	\$173,623	88.39	\$0	Aula	115	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Construcción de 2 Aulas Didácticas Localidad: San Miguel la Sardia -

Total: 211

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Conaval	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20032105 6	1320006- Telebachillerato Núm. 94 Anexión De Chiapas A México 14 de Septiembre (Referendo)	2112073 032523A 012000E 130213- 5828C	Chiapas	Itzapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$89,353	\$89,353	\$89,353	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	107	1.00	100.00	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel; Financiera: / Físico: / Registro: Construcción de 2 Aulas Didácticas Localidad: El Nohel SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032107 4	1320007- Telebachillerato Núm. 105 Juan Escutia (Referendo)	2112073 032523A 012000E 130213- 5828C	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$83,178	\$83,178	\$83,178	\$69,501	\$69,501	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	42	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Construcción de 2 Aulas Didácticas Localidad: Venustiano Carranza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032109 7	1320009- Escuela Preparatoria Felipe Carrillo Puerto (Referendo)	2112073 032523A 012000E 130214- 5828C	Chiapas	Pijiljapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	632	1.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo (Equipado) 41E Estructuras de C.I.C. Localidad: Pijiljapan - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032114 7	1320010- Escuela Preparatoria Revolución (Referendo)	2112073 032523A 012000E 130215- 5828C	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$276,311	\$276,311	\$276,311	\$292,366	\$252,366	\$252,366	\$252,366	91.33	\$0	Aula	191	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Construcción de 3 Aulas Didácticas 2.5 SE C/2 Estr. 0-1C. Localidad: Revolución Mexicana
CHP00140 20032117 0	1320001- Ceayt No. 38 Moablija (Referendo)	2112073 032523A 012000E 130023- 5828C	Chiapas	Oxchuc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2011	\$218,959	\$218,959	\$218,959	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	300	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Construcción de aulas didácticas, Taller de electricidad y equipo, servicios sanitarios, portico en espacios educativos Localidad: Moablija
CHP00140 20032118 6	1320002- Ceayt No. 37 Santa Elena (Referendo)	2112073 032523A 012000E 130023- 5828C	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2011	\$2,393,337	\$2,393,337	\$2,393,337	\$1,664,156	\$1,664,156	\$833,808	\$1,664,156	69.53	\$0	Espacio educativo	300	1.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Construcción de Aulas didácticas, servicios sanitarios, Portico y obra exterior en Espacios Educativos Localidad: Santa Elena - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032120 8	1320011- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos 35 Malé (Referendo)	2112073 032523A 012000E 130027- 5828C	Chiapas	El Porvenir	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$271,286	\$271,286	\$271,286	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	310	1.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registro: Construcción de 7 Aulas Didácticas, un Servicios Sanitarios, Portico y Obra Exterior Localidad: Malé - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032123 7	1320012- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos 39 Tumbalá (Referendo)	2112073 032523A 012000E 130028- 5828C	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,389,224	\$1,389,224	\$1,389,224	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	742	10.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Construcción de 6 Aulas Didácticas, un Laboratorio de Servicio Sanitario, un Portico y Obra Exterior Localidad: Arroyo Agua Azul - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032126 2	1320027- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos 37 Santa Elena (Referendo)	2112073 032523A 012000E 130029- 5828C	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,993,605	\$2,993,605	\$2,993,605	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	300	10.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Construcción de 7 Aulas Didácticas, un Servicios Sanitarios, un Portico y Obra Exterior Localidad: Santa Elena - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140 20032128 7	1320028- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos 38 Moablija (Referendo)	2112073 032523A 012000E 130029- 5828C	Chiapas	Oxchuc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$4,312,000	\$4,312,000	\$4,312,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio educativo	300	11.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Construcción y equipamiento a realizar de Espacios Educativos Localidad: Moablija - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 211

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejestrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00140 20032107	1320030- Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica Del Estado de Chiapas	2112073 032523A 012009E 130044-5828C	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$472,035	\$472,035	\$472,035	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio educativo	88	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Equipamiento de taller de informática y taller de diseño de modas Localidad: Pichucalco - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20032132	1320031- Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica Del Estado de Chiapas	2112073 032523A 012009E 130044-5828C	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$465,906	\$465,906	\$465,906	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio educativo	67	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Equipamiento de taller de informática y taller de estilismo y bienestar personal Localidad: Cintalapa De Financiera	
CHP00140 20032134	1320032- Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica Del Estado de Chiapas	2112073 032523A 012009E 130044-5828C	Chiapas	Ostucán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$465,906	\$465,906	\$465,906	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio educativo	790	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Equipamiento de taller de informática y taller de estilismo y bienestar personal Localidad: Juan Del Guilaiva	
CHP00140 20032139	1320003- Colegio Científicos y Tecnológicos 36 Carmen Sacatal (Referendo)	2112073 032523A 012009E 130044-5828C	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$95,367	\$95,367	\$95,367	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio educativo	409	1.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (barda perimetral y andadores) y portico Localidad: Carmen Sacatal - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20032210	1312001- Construcción de Laboratorio Para La Nueva Oferta Educativa En La Unidad Central De La Universidad Intercultural De Chiapas (Referendo)	2112073 032523A 012009E 130003-5828C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,386,555	\$4,386,555	\$4,386,555	\$4,386,555	\$4,386,555	97.48	\$0	Espacio educativo	300	3.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Terminación de construcción de edificios de 2 niveles para 4 laboratorios y obra exterior, red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032210	1312003- Tercera Etapa De La Construcción Y Nichado De Andadores De La Universidad Intercultural De Chiapas (Referendo)	2112073 032523A 012009E 130003-5828C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$462,858	\$462,858	\$462,858	\$426,887	\$426,887	\$426,887	\$426,887	\$426,887	92.23	\$0	Espacio educativo	300	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Terminación de la construcción del techo de andadores (200 m. de techado y 50m. de construcción de andadores) Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00140 20032211	1312004- Construcción De La Obra Exterior Del Centro Universitario De Información Y Documentación De La Universidad Intercultural De Chiapas (Referendo)	2112073 032523A 012009E 130003-5828C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$37,815	\$37,815	\$37,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio educativo	300	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Construcción de vidrieras, de muros de contención, instalación de luminarias, teatro al aire libre Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20032218	1312005- Construcción Del Programa De Desarrollo Sustentable De La Universidad Intercultural De Chiapas (Referendo)	2112073 032523A 012009E 130004-5828C	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$27,731	\$27,731	\$27,731	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Espacio educativo	300	1.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Terminación de construcción de aula, bodega, espacio para producción de hongos, talleres sivevencuoclas en laboratorio Localidad: San Cristóbal de las Casas - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20032377	Construcción De Estacionamiento Bataonario	012533A 060600E 058001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metro Cuadrado	10,485	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP00140 20032384	construcción De Pistas Universitarias Tapachula, En El Campus Iv	012533A 060600E 058002	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Metros Cuadrados	3,913	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 211

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convergencia	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miliestrados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 20032389	Fondo De Desastres Naturales Fonden	011721F 107003A 2580010 0570104 652828A 20141	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	21111300 ORGANISMOS SUBSIDIADOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$168,210,059	\$58,653,618	\$58,653,618	\$58,653,618	\$58,653,618	\$58,653,618	100.00	\$0	ATENDER A LA POBLACION AFECTADA POR DESASTRES NATURALES	0	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: El registro con clave presupuestaria 01 172 1 F 107 009 A25 B001 000 75104 6 5828 S A 2014 1 con origen de ministración 1, en el origen del registro 01 172 1 F 107 009 A25 B001 000 75104 6 5828 S A 2014 3 con dígito de ministración 3 no ministrable para poder ejercer al presupuesto autorizado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032399	Construcción Del Nuevo Acceso Al Campus Y Librería Del Fondo De Cultura Económica.	012532A 040000E 058003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$27,500,000	\$27,500,000	\$27,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,485	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032402	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Y Ejecución De La Construcción Del Edificio Universitario De Congresos Y Convenciones De La Uach	012532A 060000E 058004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$23,200,000	\$23,200,000	\$23,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20,529	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032404	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Corredor Universitario De La Uach Y Construcción De La Primera Españalibrería (Universidad)	012532A 040000E 058005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	20,529	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032406	Construcción De Estancia Infantil Tapachula	012532A 050000E 058006	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$12,939,741	\$12,939,741	\$12,939,741	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	80	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032409	Rehabilitación Y Mantenimiento De Espacios En La Facultad De Medicina Campus Iii, San Cristóbal De Las Casas.	012532A 040000E 058007	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,166,344	\$1,166,344	\$1,166,344	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,002	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032410	Modernización De La Biblioteca Virtual	012532A 060000E 058008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,964,948	\$2,964,948	\$2,964,948	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	20,529	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032420	Construcción De Cubículos Para Docentes En La Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia Cxii	012532B 040000E 058009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,462,874	\$2,462,874	\$2,462,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	596	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032425	Terminación De Cafetería Campus Iii, San Cristóbal De Las Casas	012532A 040000E 058010	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,704,427	\$1,704,427	\$1,704,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	202	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032435	Rehabilitación De Baños En La Escuela De Lenguas Y Mantenimiento De Espacios En La Escuela De Humildades Campus Iv, Tapachula	012532A 040000E 058011	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,802,957	\$1,802,957	\$1,802,957	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	804	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032436	Programa De Mantenimiento Y Modernización De Las Instalaciones De La Uach En Diversas Sedes	012532A 060000E 058012	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,879,190	\$8,879,190	\$8,879,190	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	8,862	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032439	Rehabilitación Y Mantenimiento Preventivo De Subestación Eléctrica Y Equipo De Aire Acondicionado En El Caye	012532A 040000E 058013	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	574	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP00140 20032828	Pago De La Obligación Financiera	016111F 131000P 018011	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Hacienda	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,095,759	\$12,095,759	\$6,014,650	\$6,014,650	\$6,014,650	\$6,014,650	49.73	\$0	Tránsito	0	100.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: De

Total: 211

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convergencia	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miliardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
									33- Federales para Entidades Federativas y Municipios																		Presupuesto aprobado del proyecto 01411P13400DP0 1B007 por la cantidad de \$16,099,799.32 se traspaso al proyecto 01411P13400DP0 1B011 SISTEMA: Para el siguiente mes.
CHP00140 20033287 2	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 0180140 135828S	Chiapas	Bochil	Shashalpa	Rura 1	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$19,222	\$19,222	\$19,222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	272	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033298 1	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 0180140 425828S	Chiapas	Ixhuatán	El Cisneso	Rura 1	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$17,610	\$17,610	\$17,610	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	248	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033298 4	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 0180140 235828S	Chiapas	Chamula	Jainajoytl	Rura 1	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$22,137	\$22,137	\$22,137	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	298	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033298 7	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 0180170 425828S	Chiapas	Ixhuatán	Santa Anita	Rura 1	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$16,828	\$16,828	\$16,828	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	534	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033298 8	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 0180140 255828S	Chiapas	Chapultenango	Guadalupe Victoria	Rura 1	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$43,116	\$43,116	\$43,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	554	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033298 9	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 0180210 685828S	Chiapas	Pichucalco	San Carlos	Rura 1	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$17,857	\$17,857	\$17,857	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	117	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033299 1	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 0180220 925828S	Chiapas	Tecpatán	Adolfo Ruiz Cortines	Rura 1	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$38,951	\$38,951	\$38,951	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	590	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033299 4	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	182231E 109000C 0180210 235282C	Chiapas	Chamula	Okuncic	Rura 1	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	781	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033299 6	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	182231E 109000C 0100011 075828S	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urba no	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	7,989	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033299 9	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	182231E 109000C 0100030 975828S	Chiapas	Tonalá	Paredón	Urba no	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	6,126	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033300 3	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	182231E 109000C 0100031 085828S	Chiapas	Villaflorencia	Sanito Juárez	Urba no	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	3,567	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033300 5	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	182231E 109000C 0100040 995282S	Chiapas	La Trinitaria	José María Morelos	Urba no	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$16,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	2,601	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033300 7	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	182231E 109000C 0100050 205828S	Chiapas	La Concordia	El Ámbar de Echeverría	Urba no	Aportacio nes Federales	1012 FAFEF	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestruc tura	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$16,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	2,592	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Total: 211

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenir	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 2003301 7	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E 076000C 0180180 495828S	Chiapas	Larrinzar	Bajovejtic	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,114	\$11,114	\$11,114	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	261	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003302 0	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	122131E 076000C 0180180 495828S	Chiapas	Larrinzar	Patentic	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,832	\$31,832	\$31,832	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	416	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003302 6	Nuevo Centro De Población De La Par* (Terminación De La Construcción)	192211E 096000I 1280010 085828S	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Par (Angel Albino Corzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,391,428	\$1,391,428	\$1,391,428	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	26,681	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003302 7	Mercado Municipal De Arriaga, Ia. Etapa (Construcción)	142271E 096000I 0880010 095828C	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,413,201	\$4,413,201	\$4,413,201	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	41,881	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003303 5	Aeropuerto Internacional "Angel Albino Corzo" (Preparación De La Malta Perimetral Del Estacionamiento Del Bangas De Gobierno Del Estado)	053541E 096000A 0780010 275828S	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$123,271	\$123,271	\$123,271	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	97,650	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003303 9	Templo De San Sebastián Y San Jerónimo (Obras Complementarias)	212441E 096000I 1280010 315828B	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,691,420	\$1,691,420	\$1,691,420	\$1,095,478	\$1,095,478	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	120,372	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003304 1	Unidad Administrativa Municipal (Manifiesto De Impacto Ambiental, Mecánica De Suelos)	162211E 096000I 1280070 195828S	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	156,143	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003304 4	Terminal De Transporte (Estudio Y Proyecto Ejecutivo)	162211E 096000I 1280100 195828S	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,200,000	\$3,200,000	\$2,453,333	\$960,000	\$960,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	154,143	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003304 7	Auditorio Municipal (Construcción)	212411E 096000S 0880010 385828C	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,459,024	\$4,459,024	\$4,459,024	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	23,015	100.00	15.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003339 7	Terminal De Transporte (Estudio Y Proyecto)	162211E 096000I 1280030 405828S	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$735,000	\$735,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	54,566	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003342 5	Andador Peatonal La Cañada De Palenque (Estudio Y Proyecto Ejecutivo)	162211E 096000I 1280010 655828S	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$540,000	\$540,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	120,882	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003343 8	Terminal De Transporte (Estudios Y Proyectos)	162211E 096000I 1280030 655828S	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	110,918	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003344 8	Módulos "Migo" (Obras Preliminares Y Exteriores)	051211E 096000I 1280050 755828B	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2013	\$299,935	\$299,935	\$299,935	\$299,935	\$299,935	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	33,213	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003345 7	Museo Del Arte Y Plazuela De Los Arcos (Estudio Y Proyecto)	162211E 096000I 1280110 785828S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	185,917	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/
CHP00140 2003346 7	Unidad Administrativa Municipal (Estudio Y Proyecto)	162211E 096000I 1280110 785828S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	203,387	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro/



Total: 211

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140 2003370 8	Prolongación Orizaba Del Libramiento Norte (Estudio Y Proyecto Ejecutivo)	18221E 0960001 1280111 0158285	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$4,221,925	\$4,221,925	\$4,221,925	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	533,374	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003371 9	Paso Damiel Boulevard Belisario Domínguez y Cirio Farreza (Estudio Y Proyecto)	18221E 0960001 1280111 0158285	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$4,480,450	\$4,480,450	\$4,480,450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003372 5	Puente Emblemático Boulevard Belisario Domínguez Cabanosa (Estudio Y Proyecto Ejecutivo)	18351E 0960001 1280111 0158285	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2013	\$5,800,058	\$5,800,058	\$5,800,058	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003373 6	Paso Damiel Libramiento Sur Y 11a. Poincena (Estudio Y Proyecto Ejecutivo)	18351E 0960001 1280211 0158285	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,127,000	\$4,127,000	\$4,127,000	\$2,886,991	\$2,886,991	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	604,891	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003375 0	Mejoramiento De Pisos Urbano Del Corredor Urbano Cristóbal Colón (Ia. Etapa) (Pintura Vial Y Mobilización Urbano En Blvd. Belisario Domínguez 1a. Pcia. Y La Int. De La Vial. Lib. Sur Y Lib. Nra.)	21221E 0960001 1280111 0158285	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003377 7	Caminos E.C. 40.5 (Las Limas - Angaturá) Unión Nueva Vista, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 500 (Tr.) (Conservación)	20351E 0860000 0380001 0258285	Chiapas	Acala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$3,050,420	\$3,050,420	\$3,050,420	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	20,730	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003388 8	Caminos E.C. (Cintalapa - Rizo de Oro) Belisario Domínguez - Ejido Gustavo Díaz Ordaz Y Ramal A Ramon E. Balboa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 44 000 (Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 44 000)	28351E 0860000 0380001 2058285	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$747,000	\$747,000	\$747,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,559	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003393 3	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (San Cristóbal - Jauapará) - Las Limas - Rizo de Oro, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 2 000 (Estudio De Impacto Ambiental), Subtramo: Km. 1 000 Al Km. 4 000	18351E 0860001 1280270 2358285	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$47,414	\$47,414	\$47,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	82,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003394 5	Modernización Y Ampliación Del Camino Yokopot (Yokopot) - Yalichim, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 100 (Estudio De Impacto Ambiental), Subtramo: Km. 4 000 Al Km. 14 000	18351E 0860001 1280280 2358285	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$115,863	\$115,863	\$115,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	82,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003395 3	Modernización Y Ampliación Del Camino Yalichim - Yalichim, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 360 (Estudio De Impacto Ambiental), Subtramo: Km. 3 000 Al Km. 5 360	18351E 0860001 1280430 2358285	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$18,375	\$18,375	\$18,375	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	82,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003397 4	Modernización Y Ampliación Del Camino Tres Charros-Miguel Utrilla (Los Charros-Majomut - E.C. Km. 22 000 (Chevalot) - Pastuchal, Tramo: Majomut-Miguel Utrilla (Los Charros) (Estudio De Impacto Ambiental)	18351E 0860001 1280280 2658285	Chiapas	Chanaloh	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$123,029	\$123,029	\$123,029	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	38,606	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003399 5	Modernización Y Ampliación Del Camino Pueblo Viejo - Rafael Cal Y Mayor, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 42 000 (Estudio De Impacto Ambiental), Subtramo: Km. 16 000 Al Km. 18 000	18351E 0860001 1280110 1758285	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$15,572	\$15,572	\$15,572	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	81,167	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003400 6	Modernización Y Ampliación De La Carretera Comita - Las Margaritas, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 640 (Estudio De Impacto Ambiental), Subtramo: Km. 3 000 Al Km. 16 640	18351E 0860001 1280110 1958285	Chiapas	Comita de Dominguez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$99,973	\$99,973	\$99,973	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	156,143	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 2003402 1	Modernización Y Ampliación Del Camino Teletaguin - El	18351E 0860001 1280285	Chiapas	Ixtapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$72,130	\$72,130	\$72,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	26,668	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro



Total: 211

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miliestrados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
8	Estudio de Factibilidad de las Obras de las Fobres, Tramo: Km. 0 000 - Km. 38 000 (Estudio de Impacto Ambiental, Subtramo: Km. 12 000 Al Km. 22 000)	128070 090000					Federales		06	Infraestructura																	Registro:	
CHP00140 20033420	Estudio de Factibilidad de las Obras de las Fobres, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 40 000 (Estudio de Impacto Ambiental, Subtramo: Km. 12 000 Al Km. 22 000)	18331E 0860001 1280010 015828C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$1,104,320	\$1,104,320	\$1,104,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP00140 20033422	Modernización y Ampliación del Camino Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria	18331E 0860001 1280421 065828S	Chiapas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$30,210	\$30,210	\$30,210	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	65,290	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP00140 20033422	Modernización y Ampliación del Camino: El Rubi - El Establo, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 000 (Estudio y Proyecto Ejecutivo)	18331E 0860001 1280311 015828C	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$313,384	\$313,384	\$313,384	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	65,831	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP00140 20033425	Muro de Contención En El Barrio Esperanza De Agua (Terminación De la Construcción)	15212IE 0860004 0280040 105828S	Chiapas	Bejuque de Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,914,033	\$6,914,033	\$1,802,718	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	45,031	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP00140 20033429	Remodelación Del Parque Los Herreros (Estudio Y Proyecto Ejecutivo)	14221E 0860001 1280080 78528S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	604,891	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP00140 20033438	Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico)	05221E 0860001 1280050 015828C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33	Secretaría de Infraestructura	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2013	\$1,980,495	\$1,980,495	\$1,980,495	\$1,218,000	\$1,218,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	604,891	100.00	81.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP00140 20033406	Estudio de Impacto Ambiental y Factibilidad (Costo-Beneficio) (Fiscal) (Camino: Guadalupe Tapayec - Jerusalén, Tramo: Del Km. 0 000 (Camino: Francisco I. Madero-El Trapichito-Río Blanco)	18331E 0860001 1280010 525828C	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$30,684	\$30,684	\$30,684	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	22,510	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP00140 20033410	Modernización y Ampliación del Camino: San Fernando- Monterrey, Tramo: Km. 0 000 Km. 12 000 (Estudio Y Proyecto Ejecutivo)	18331E 0860001 1280050 78528C	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$265,232	\$265,232	\$265,232	\$154,853	\$154,853	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	35,662	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP00140 20033415	Estudio de Factibilidad (Costo-Beneficio) (E.C. Pozo (Naatik) Long. 1.0 Km. Y San Antonio Las Rosas E.C. (Candelaria-San Cristóbal) Long. 2.0 Km. Y E.C. (San Cristóbal-Atalámula))	18331E 0860001 1280050 23528S	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	82,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
CHP00140 20033417	Estudio de Factibilidad (Costo-Beneficio) Para Los Proyectos: Ca. Cuatrecasas - Pajalá Frontera, Longitud: Km. 0.50 Chilon - Trajaja, Longitud: 0.50 Km. Y San Jerónimo 2012a, Longitud: Km. 0.50	18331E 0860001 1280050 315828S	Chiapas	Chilon	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	82,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033419	Estudio de Factibilidad (Costo-Beneficio), Para Obras De Infraestructura, Carreteras y Puentes	18331E 0860001 1280050 78528S	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$522,000	\$522,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	82,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP00140 20033420	Estudio de Factibilidad (Costo-Beneficio) Para Los Proyectos: El Jobo - El Carrizal,	18331E 0860001 1280050 865828B	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	82,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 211

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convergencia	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
	Longitud 3.50 Km. y (Pant. - La Ciénega), Longitud 2.50 Km. y (Suchiapa - San Luis), Longitud: 0.50 Km.																										
CHP00140 20034424 5	Estudio de Factibilidad (Costo-Beneficio) Frontera Comacuzapa, Chicomucel-Bella Vista, Long. 2.0 Km., E.C. (15 De Sep.-Tierra Y Lib.)-Ejido Lucio Caballero 3 mos.-Pino Suarez-15 De Abril, Long. 4.0 Km.)	18351IE 0860001 1280150 1280350 895828C	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	82,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 20034427 0	Estudio de Factibilidad (Costo-Beneficio) Ejido Copoya-Cerro Del Negro, Longitud 4.50 Km., Tuxtla-Cerro Mucio, Longitud: 1.0 Km. y Tuxtla-Ejido Plan De Ayala, Longitud: 0.50 Km.)	18351IE 0860001 1280051 015828B	Chiapas	Tuxtla Cutziler	Tuxtla Cutziler	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	82,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 20034429 7	Apertura y Construcción Del Camino E.C. (Teopitula-La Libertad)-San Miguel La Sardia, Tramo: Del Km. 000 Al Km. 11 440 (Est. De Factibilidad E Impacto Ambiental), Subtramo: Km. 8 440 Al Km. 9 440	18351IE 0860001 1280050 335828C	Chiapas	Francisco León	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$220,400	\$220,400	\$220,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	7,425	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 20034438 5	Modernización y Ampliación Del Camino Caseta Cuxtupapas A Ejido Nuevo Paraiso, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000 (Estudio Y Proyecto, Impacto Ambiental, Factibilidad, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 300)	18351IE 0860001 1280110 205828C	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$547,185	\$547,185	\$547,185	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	47,572	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 20034440 9	Modernización y Ampliación Del Camino Desvío Del Ejido Simona Al Ejido Monte Córdova, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 000 (Estudio Y Proyecto, Impacto Ambiental, Factibilidad, Km. 8 500 Al Km. 12 000)	18351IE 0860001 1280150 065828C	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$668,212	\$668,212	\$668,212	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	32,410	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 20034443 3	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. (Mazatán-Barra De San Simón)-Ejido Pastal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 600 (Estudio De Factibilidad, Impacto Ambiental, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 600)	18351IE 0860001 1280150 545828C	Chiapas	Mazatán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$427,460	\$427,460	\$427,460	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	28,584	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 20034458 4	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. Huixtán-Ochuc-Banquería Bonaeravaca, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 500.80 (Estudio Y Proyecto Tipo C, Impacto Ambiental Y De Factibilidad)	18351IE 0860001 1280140 385828C	Chiapas	Huixtán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$289,303	\$289,303	\$289,303	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	23,015	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 20034668 6	Modernización y Ampliación Del Camino E.C. San Fco.-Palestina, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000 (Estudio Y Proyecto De Camino Tipo C, Estudio De Impacto Ambiental, Estudio De Factibilidad (Costo-Ben.))	18351IE 0860001 1280150 085828C	Chiapas	Angel Albino Corzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$533,737	\$533,737	\$533,737	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	26,681	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 20034670 0	Modernización y Ampliación Del Camino: Ejido Manuel Acuña Comacho (Pesquería Punta Duro)-Madero Sal, Tramo: Km. 0 000-Km. 1 260 (Estudio De Factibilidad (Costo-Beneficio), Estudio De Impacto Ambiental)	18351IE 0860001 1280150 975828C	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$440,510	\$440,510	\$440,510	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	89,991	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 20034671 2	Modernización y Ampliación Del Camino: Francisco I. Madero-La Rinconada, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 000 (Estudio Y Proyecto Estudio De Impacto Ambiental, Estudio De Factibilidad (Costo-Beneficio))	18351IE 0860001 1280170 065828C	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$411,863	\$411,863	\$411,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	32,410	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP00140 20034672 5	Modernización y Ampliación Del Camino: Independencia-Guadalupe Victoria-Nuevo Paraiso, Tramo: Del Km. 0 000 Al	18351IE 0860001 1280180 205828C	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$452,400	\$452,400	\$452,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	47,572	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro



Total: 211

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convergencia	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miliardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
9	Sustitución y Equipamiento de Repetidora Tv)	8170000 7010003					Federales		06-	de Radio Televisión y cinematografía	Viviendas																Registro: Los conceptos se encuentran en proceso de licitación para su contratación al 30 de Junio del 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140 10030433 1	Proyecto de Impacto Ambiental Para La Construcción Del Camión E.C. (Agustin Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villahermosa - San Lorenzo - Reforma y Planada, Tramo Del Km. 0 000 Al Km.	183511E 0860001 1280010 055828C	Chiapas	Amatán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$23,333	\$23,333	\$23,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP13140 10030452 0	Pavimentación De las Calles 74, Sur Poniente Entre La Calle Pantaleón Domínguez Y 5ª Avenida Norte Poniente (Obras Inducidas)	052211E 0860001 1280040 195828B	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP13140 10030460 0	Estudio De Impacto Ambiental Para La Modernización Y Ampliación Del Camión E.C. Km. 83 (Hochil - Etichonchil) - Náchicom - Santo Domingo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 20 000	183511E 0860001 1280010 495828C	Chiapas	Larrinzar	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$7,351	\$7,351	\$7,351	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP13140 10030466 2	Proyecto de Impacto Ambiental Para La Modernización Y Ampliación De Camión E.C. (Carretera Interamericana)-San Juanito-Quechitlan-La Real-Yakokintela-Vialidad Flores-Monte Libano - Nogralillo	183511E 0860001 1280010 595828C	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$462,924	\$462,924	\$462,924	\$234,156	\$234,156	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
CHP13140 10030468 0	Camión Ejido Plan De Ayala - Ejido Milliano Zapata, Fuente De 20.0 M.L., Tramo: Km. 12 000 - Km. 13 800 (Estudio Y Proyecto De Un Fuente De 20 M.L.)	183511E 0860001 1280040 695828C	Chiapas	Pijijiapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$233,790	\$233,790	\$233,790	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
CHP13140 10030473 8	Estudio de Impacto Ambiental Para La Modernización Y Ampliación Del Camión Tapalapa - Tiquisimbar, Tramo: Del Km. 0 800 Al Km. 10 000, Subcamión A Modernizar: Del Km. 3 000 Al Km. 10 000	183511E 0860001 1280010 905828C	Chiapas	Tapalapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$7,351	\$7,351	\$7,351	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP13140 10030475 1	Hospital General De 30 Camas (Supervisión Exterior)	142331B 0860005 0580011 095828B	Chiapas	Vajalón	Vajalón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP13140 10030475 9	Distribuidor Vial "Joyo Mayo" (Estudio Y Proyecto)	182211E 0860001 1280010 015828C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,498,940	\$4,498,940	\$4,498,940	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP13140 10030476 5	Paseo A Desnivel Del Boulevard Lic. Salazar González Blanco, Boulevard Paso Lindero Y Boulevard Andrés Bello Rojas (Estudio Y Proyecto Ejecutivo)	182211E 0860001 1280010 015828C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,630,280	\$5,630,280	\$5,630,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP13140 10030477 1	Urbanización Del Fraccionamiento Chiapas Solidario (Construcción Del Sistema de Agua Potable (Terminación))	052211E 0860001 1280021 015828C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,243,948	\$3,243,948	\$3,243,948	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CHP13140 10030477 4	Puente Urbano Sobre Rio Sabinaliza, Norte Poniente Esquina Calle Central De Tuxtla (Estudio Y Proyecto De Un Fuente De 50 M.L.)	183511E 0860001 1280010 015828C	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$352,832	\$352,832	\$352,832	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CHP14140 10028880 2	Fondo De Desastres Naturales Fonden	011721P 107005A 2500010 079101 65828A 20143	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	21113300 ORGANISMOS SUBSISTEMAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$168,210,059	\$109,556,441	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ATEMDEB A LA POBLACION N EN CASO DE DESASTRES	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Este registro con clave presupuestaria 01 1721 P 107005A 079101 65828A 20143, tiene dígito de ministración

Total: 211

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
																											3 (no microchile) por lo que dan otra clave 011721F107009A2580100075104438285A2014, con dato de ministración 1 que es donde se ejerce el presupuesto. Por lo que se crea otro nuevo registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414010029378	Subsidio Al Trazado (Inserción Actuarial Fafef)	012611C02000P02A002000452011512626A20145	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	21111300 ORGANISMOS SUBSIDIADOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000,000	\$300,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ATENCIÓN A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL INSTIT	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto no tuvo modificación en el periodo de Abril a Junio, no ha habido ampliaciones, reducciones y no se ha ejercido el presupuesto aprobado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140100293552	Aportación Estatal de Recursos A Los Acuerdos Y Convenios de Coordinación Con Dependencias Federales	16202271C1480002020001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia a Federales, Estatales, Ayuntamientos Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$80,000,000	\$80,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	85,000	100.00	0.00	Financiera: Recursos convenidos con sadesol y sadesol / Física: Los recursos no han sido ejercidos por las instancias ejecutoras / Registro: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 NO SE HAN LIBERADO RECURSOS A LAS INSTANCIAS EJECUTORAS Y POR LO TANTO NO SE CUENTA CON NINGUN AVANCE FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE NO SE PUEDEN LIBERAR RECURSOS HASTA EN TANTO NO SE AUTORIZEN LOS RECURSOS Y PROYECTOS POR PARTE DE LA SEDESA Y SEDATV, SE ESPERA QUE EN EL MES DE JULIO EN ADELANTE SE TENGAN AVANCES SIGNIFICATIVOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140100293122	Pago De La Obligación Financiera	014111F134000P018002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Hacienda	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$52,664,761	\$52,664,761	\$25,546,566	\$25,546,566	\$25,546,566	\$25,546,566	\$25,546,566	48.51	\$0	Trámite	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140100293142	Pago De La Obligación Financiera	014111F134000P018004	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Hacienda	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$40,150,000	\$40,150,000	\$20,020,000	\$20,020,000	\$20,020,000	\$20,020,000	\$20,020,000	49.86	\$0	Trámite	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140100293161	Pago De La Obligación Financiera	014111F134000P018005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Hacienda	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,582,071	\$24,582,071	\$12,257,362	\$12,257,362	\$12,257,362	\$12,257,362	\$12,257,362	49.86	\$0	Trámite	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140100293180	Pago De La Obligación Financiera	014111F134000P018006	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Hacienda	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$165,529,921	\$165,280,521	\$82,147,843	\$82,147,843	\$82,147,843	\$82,147,843	\$82,147,843	\$82,147,843	49.70	\$0	Trámite	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100293194	Pago De La Obligación Financiera	014111F134000P018007	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Hacienda	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$186,884,139	\$123,636,879	\$46,092,017	\$46,092,017	\$46,092,017	\$46,092,017	\$46,092,017	\$46,092,017	37.28	\$0	Trámite	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Del presupuesto se transfirió \$51,151,500.00 al proyecto 014111F134000P018001, \$12,095,759.32 al proyecto 014111F134000P018011. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100293207	Pago De La Obligación Financiera	014111F134000P018008	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Hacienda	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$99,999,729	\$99,721,329	\$48,764,115	\$48,764,115	\$48,764,115	\$48,764,115	\$48,764,115	\$48,764,115	48.90	\$0	Trámite	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Del presupuesto se transfirió \$278,400.00 al proyecto



Total: 211

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CBP1414010030444	Modernización y Ampliación Del Camino S.C. Km 11 500 (Las Ollas-Chicamocant)-El Pozo, Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 960 (Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 560)	273511E 086010C 0300190 235282S	Chiapas	Chamula	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,231,034	\$1,231,034	\$841,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
CBP1414010030445	Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Comunidad Jojobajoc, En El Municipio De Chamula (Construcción)	122131E 076010C 0100050 235282S	Chiapas	Chamula	Jojobajoc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$855,950	\$855,950	\$599,165	\$599,165	\$599,165	0.00	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
CBP1414010030446	Sistema De Alcantarillado Sanitario (Construcción)	122131E 076010C 0100050 235282S	Chiapas	Chapultenango	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,667,147	\$1,667,147	\$1,333,718	\$1,333,718	\$1,333,718	0.00	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
CBP1414010030447	Modernización y Ampliación Del Camino Tres Cerros-Miguel Urrilla (Los Chorros-Majomut-K.C. Km 22 000 Chamulot-Pantehol)-Tramo: Majomut-Miguel Urrilla (Los Chorros), Del Km 0 000 Al Km 10 200	273511E 086010C 0300140 265282S	Chiapas	Chenaloh	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,538,793	\$1,538,793	\$1,077,155	\$1,050,000	\$1,050,000	0.00	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
CBP1414010030450	Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Tramo: Aportación Estatal) De Cobertura Estatal	112131E 076029C 0100050 005828S	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$135,425	\$135,425	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
CBP1414010030450	Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para Infraestructura Turística De Chamula, Villaflores, Chiapa De Corzo Y Tacaná Guerrero	143561E 082008C 0100050 005828S	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$608,075	\$608,075	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
CBP1414010030451	Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Zonas Urbanas (Aguas Estatales) De Cobertura Estatal	323611E 076020C 1200030 005828S	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$16,160,638	\$16,160,638	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
CBP1414010030454	Modernización y Ampliación Del Camino S.C. (Huitán-Ochuc)-San Antonio Nabajulin-Dolores Champul, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 5 590.84 (Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 000)	273511E 086010C 0300150 385282S	Chiapas	Huitán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,333,621	\$1,333,621	\$933,534	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CBP1414010030455	Sistema De Alcantarillado Sanitario (Construcción)	122131E 076010C 0100050 425282S	Chiapas	Ixhuatán	El Ciesento	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$680,911	\$680,911	\$544,729	\$544,729	\$544,729	0.00	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
CBP1414010030456	Sistema De Alcantarillado Sanitario (Construcción)	122131E 076010C 0100070 425282S	Chiapas	Ixhuatán	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$650,668	\$650,668	\$520,535	\$230,069	\$230,069	0.00	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
CBP1414010030457	Modernización y Ampliación Del Camino Nabajulin-San Buenavista-San Gabriel-Mesantih, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 918 (Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 000)	273511E 086010C 0300150 445282S	Chiapas	Ixtapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,538,793	\$1,538,793	\$1,077,155	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CBP1414010030458	Modernización y Ampliación Del Camino Nuevo San Juan Chamula-Nuevo San Miguel Nijonil (Punta De Piedra), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 5 000 (Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 000)	273511E 086010C 0300210 445282S	Chiapas	Ixtapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,538,793	\$1,538,793	\$1,077,155	\$1,050,000	\$1,050,000	0.00	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
CBP1414010030459	Construcción Del Camino Ixtotal-San Andrés Duraznal, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 24 200 (Subtramo Del Km 0 000 Al Km 21 000)	273511E 086010C 0300030 475282S	Chiapas	Ixtotal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,743,966	\$1,743,966	\$1,220,776	\$1,190,000	\$1,190,000	0.00	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro	

Total: 211

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14140 10030459 7	Modernización y Ampliación del Camino E.C. Km 227 500 (La Trinitaria-Ciudad Guahé) -Flor del Mayo-Nueva Libertad (El Colón) Tramo: Del Km 0 000 Al Km 7 000 (Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000	27351E 086010C 0300040 935828S	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,538,793	\$1,538,793	\$1,077,155	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140 10030460 9	Construcción del Camino E.C. Km 83 (Bocuil Pichucalco)- Machón-Santa Domingo, Tramo: Km 0 000 Al Km 38 000 (Subtramo A construir: Del Km 20 800 Al Km. 35 800)	27351E 086010C 0300030 495828S	Chiapas	Larrinzar	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$7,078,448	\$7,078,448	\$3,893,147	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140 10030463 4	Sistema de Alcantarillado Sanitario (Ampliación)	122131E 076010C 0100090 495828S	Chiapas	Larrinzar	Bajoveltic	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$429,755	\$429,755	\$343,804	\$162,923	\$162,923	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140 10030464 3	Sistema de Alcantarillado Sanitario y De Saneamiento (Saneamiento)	122131E 076010C 0100100 495828S	Chiapas	Larrinzar	Patentic	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,230,845	\$1,230,845	\$861,592	\$861,592	\$861,592	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140 10030466 9	Modernización y Ampliación del Camino Escopingo-San Antonio, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 37 800 (Subtramo A Modernizar: Del Km 19 300 Al Km 20 800)	27351E 086010C 0300140 935828S	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,641,379	\$1,641,379	\$1,050,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140 10030467 5	Sistema de Alcantarillado Sanitario (Construcción)	122131E 076010C 0100110 495828S	Chiapas	Pichucalco	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$690,469	\$690,469	\$552,375	\$263,676	\$263,676	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140 10030470 1	Modernización y Ampliación del Camino E.C. (Pueblo Nuevo-Jitocil)-Arroyo Grande-Siño Sonora, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 5 460 (Subtramo: Del Km. 5 000 Al Km 6 500)	27351E 086010C 0300020 725828S	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Arroyo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,846,552	\$1,846,552	\$1,181,793	\$1,152,000	\$1,152,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140 10030470 5	Construcción del Camino Rural San Andrés Duraznal-Sonora, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 000 (Subtramo A construir: Del Km 3 800 Al Km 6 000)	28351E 085010C 0300011 185828S	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$574,483	\$574,483	\$459,586	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140 10030474 2	Sistema de Alcantarillado Sanitario (Construcción)	122131E 076010C 0100120 925828S	Chiapas	Tecpatán	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,506,105	\$1,506,105	\$1,054,273	\$1,054,273	\$1,054,273	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140 10030474 6	Modernización y Ampliación del Camino E.C. Km 3,7 (Poculuc-Cruceiro Ma Josik-Traserrón)-Chana Ma Josik, Tramo Del Km 0 000 Al Km 7 500 (Subtramo A Modernizar: Del Km 6 500 Al Km 7 500)	27351E 086010C 0300040 935828S	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,641,379	\$1,641,379	\$1,148,966	\$607,879	\$607,879	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140 10030475 4	Modernización y Ampliación del Camino E.C. (Tonitosa-Willas Rosas)-El Puerto-San Lázaro, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 500 (Subtramo A Modernizar: Del Km 2 500 Al 4 000 (Localidad El Puerto)	27351E 086010C 0300131 065828S	Chiapas	Venustiano Carranza	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$3,462,284	\$3,462,284	\$2,215,862	\$1,256,047	\$1,256,047	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro